CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	1100594-56	974284/2025	Prefeitura do Municipio de Canelinha	Condominio Residencial Valle do Sol	Casas Populares Urussanga	Condominio Residencial Valle do Sol	Casas Populares Urussanga

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**164.500,07**	% Período:	6,12%	1,97%	4,70%	5,77%	5,77%	6,76%	7,01%	7,01%	7,82%	7,40%	6,30%	5,99%	6,37%	4,48%	4,80%	4,60%	3,54%	3,57%						
0,00% -->	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	26.194,46	% Período:	29,31%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,29%						
0,00% -->	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	138.305,61	% Período:	1,73%	1,56%	4,81%	6,08%	6,08%	7,26%	7,55%	7,55%	8,52%	8,01%	6,71%	6,34%	6,79%	4,54%	4,92%	4,69%	3,43%	3,43%						
Linha calculada	**2.**	**INFRAESTRUTURA**	**2.021.597,87**	% Período:	2,74%	2,74%	8,59%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	9,03%	8,12%	4,22%	4,55%	4,55%	1,14%										
0,00% -->	2.1.	FUNDAÇÃO E BALDRAME	462.046,99	% Período:	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	4,00%															
0,00% -->	2.2.	SUPRAESTRUTURA (pilares e cinta de ar	653.390,71	% Período:			12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	4,00%													
0,00% -->	2.3.	VEDAÇÃO VERTICAL	330.993,74	% Período:			12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	4,00%													
0,00% -->	2.4.	COBERTURA	575.166,43	% Período:				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	16,00%	4,00%										
Linha calculada	**3.**	**REVESTIMENTOS**	**677.245,29**	% Período:						6,32%	7,89%	7,89%	12,50%	12,50%	17,11%	13,42%	10,26%	8,42%	3,68%									
0,00% -->	3.1.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	427.734,33	% Período:						10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	7,50%	7,50%										
0,00% -->	3.2.	PAVIMENTAÇÕES	249.510,96	% Período:									12,50%	12,50%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%									
Linha calculada	**4.**	**ESQUADRIAS**	**301.250,65**	% Período:												15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%							
0,00% -->	4.1.	PORTAS	207.543,25	% Período:												15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%							
0,00% -->	4.2.	JANELAS	93.707,40	% Período:												15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%							
Linha calculada	**5.**	**INSTALAÇÕES**	**493.451,13**	% Período:									8,22%	8,22%	8,22%		4,54%	4,54%	14,45%	16,93%	16,93%	17,95%						
0,00% -->	5.1.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	248.786,13	% Período:									16,30%	16,30%	16,30%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	6,10%						
0,00% -->	5.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	244.665,00	% Período:															20,00%	25,00%	25,00%	30,00%						
Linha calculada	**6.**	**PINTURA**	**97.831,51**	% Período:															20,00%	25,00%	25,00%	30,00%						
0,00% -->	6.1.	PINTURA	97.831,51	% Período:															20,00%	25,00%	25,00%	30,00%						

Total: R$ 3.755.876,52

Período:	%:	1,74%	1,56%	4,83%	6,10%	6,10%	7,28%	7,58%	7,58%	8,54%	8,03%	6,71%	6,34%	6,78%	4,53%	4,90%	4,68%	3,43%	3,30%									
	Repasse:	55.645,01	49.847,75	153.994,19	194.566,79	194.566,79	232.281,91	241.704,82	241.704,82	272.381,82	256.085,42	214.162,32	202.110,73	216.285,25	144.425,16	156.263,32	149.346,01	109.486,47	105.141,42									
	Contrapartida:	9.870,91	8.842,53	27.317,15	34.514,35	34.514,35	41.204,66	42.876,20	42.876,21	48.318,01	45.427,19	37.990,42	35.852,57	38.367,01	25.619,69	27.719,66	26.492,61	19.421,88	18.651,12									
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	**65.515,92**	**58.690,28**	**181.311,34**	**229.081,14**	**229.081,14**	**273.486,58**	**284.581,02**	**284.581,02**	**320.699,84**	**301.512,59**	**252.152,74**	**237.963,31**	**254.652,25**	**170.044,86**	**183.982,98**	**175.838,61**	**128.908,37**	**123.792,53**									
Acumulado:	%:	1,74%	3,31%	8,13%	14,23%	20,33%	27,61%	35,19%	42,77%	51,31%	59,33%	66,05%	72,38%	79,16%	83,69%	88,59%	93,27%	96,70%	100,00%									
	Repasse:	55.645,01	105.492,76	259.486,95	454.053,74	648.620,53	880.902,44	1.122.607,26	1.364.312,08	1.636.693,90	1.892.779,32	2.106.941,64	2.309.052,37	2.525.337,62	2.669.762,78	2.826.026,10	2.975.372,11	3.084.858,58	3.190.000,00									
	Contrapartida:	9.870,91	18.713,44	46.030,59	80.544,94	115.059,29	156.263,95	199.140,15	242.016,36	290.334,37	335.761,56	373.751,98	409.604,55	447.971,56	473.591,25	501.310,91	527.803,52	547.225,40	565.876,52									
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	**65.515,92**	**124.206,20**	**305.517,54**	**534.598,68**	**763.679,82**	**1.037.166,40**	**1.321.747,42**	**1.606.328,44**	**1.927.028,28**	**2.228.540,87**	**2.480.693,61**	**2.718.656,92**	**2.973.309,17**	**3.143.354,03**	**3.327.337,01**	**3.503.175,62**	**3.632.083,99**	**3.755.876,52**									
	Administração Local:	1,73%	3,29%	8,10%	14,18%	20,26%	27,52%	35,07%	42,62%	51,14%	59,15%	65,86%	72,20%	78,99%	83,53%	88,45%	93,14%	96,57%	100,00%									

Selecione o Macroserviço da Administração Local:
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Canelinha/SC
Local

quarta-feira, 6 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Zulmar Gomes Campos
CREA/CAU: 160126-6
ART/RRT: 10075232-3

Responsável Técnico
Nome: Zulmar Gomes Campos
CREA/CAU: 160126-6
ART/RRT: 10075232-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 07/11/2025 08:13:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br